

**О ходе реализации на территории МОГО «Воркута» инвестиционных проектов,
на 01.01.2021г.**

	Наименование проекта/инициатор проекта/срок реализации	Суть проекта	Планируемая стоимость (млн. руб.)	Освоено на 01.01.2021 (млн. руб.)	Ход реализации проекта
1.	<p>Добыча каменного угля открытым способом на углеразрезе «Промежуточный» Верхнесырьягинского месторождения.</p> <p>Инициатор ООО «Воркутинская энергетическая компания» 2014-2035</p>	<p>Освоение Верхнесырьягинского угольного месторождения участок «Промежуточный»; добыча угля открытым способом.</p> <p>Планируется создание 120 рабочих мест.</p>	<p>2300,0 (195,0/собственные средства 2105,0/средства инвестора)</p>	<p>195,0 (собственные средства)</p>	<p>В стадии реализации.</p> <p>Степень готовности – 35 %.</p> <p>Построены технологические дороги.</p> <p>Проведены вскрышные работы пластов n8; n10; n11.</p> <p>В июле 2019 на научно-техническом совете в г. Сыктывкаре (Коминедра) поставили на временный учет запасы и кондиции более 3-х млн. угля.</p> <p>Подготовлено ТЭО (технико-экономическое обоснование) для прохождения в НТС Севзапнедра.</p>
2.	<p>«Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа».</p> <p>Инициатор проекта: ООО «Воркутинские ТЭЦ».</p> <p>Срок реализации: 2017 –2021 г.</p>	<p>Выполнение реконструкции Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом ст. №№3-9 с использования угля на использование природного газа в качестве основного топлива.</p> <p>Рабочие места не предусмотрены.</p> <p>Планируется обучение персонала.</p>	<p>1 320,78 (собственные средства)</p>	<p>1048,1 (собственные средства)</p>	<p>В стадии реализации.</p> <p>Степень готовности проекта 95 %</p> <p>Проведенные мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Завершаются работы по тех. перевооружению котлоагрегатов с целью перевода их на сжигание газа. 2. Выполнены работы по реконструкции котлов с установкой горелочных устройств. 3. Ведется монтаж систем АСУ ТП, монтаж электрических и слаботочных сетей. 4. Проведены пусконаладочные работы автоматизации горения на 4 из 7 КА (вхолостую). 5. Завершены строительно-монтажные работы по внутриплощадочному газопроводу. 6. Завершены работы по монтажу ГРПБ. 7. Завершено благоустройство территории. 8. Оставшийся объем работ по присоединению многотопливных горелок к системе газоснабжения планируется выполнить к моменту обеспечения возможности подачи газа на ПНР.

3.	<p>«Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья» Инициатор проекта: ООО «Унивекс – Север». Срок реализации: 2016-2024</p>	<p>Сортировка вторсырья для его дальнейшего использования. Задачи проекта: - сбор вторсырья; - сортировка вторсырья; - улучшение экологической обстановки на территории МО ГО «Воркута». Ожидаемый результат: Улучшение экологической обстановки посредством сортировки вторсырья и отправки его для дальнейшей переработки за пределы МО ГО «Воркута». Уменьшение объемов ТКО, накопленных на полигоне. Увеличение срока службы полигона ТКО. Создание 8 рабочих мест.</p>	160,0	11,8	<p>В стадии реализации. Степень готовности проекта – 50%. Проведенные мероприятия: Закуплено оборудование: 3 пресса для картона, для пленки и алюминиевых банок, для пластика. Заключен договор с РЖД на аренду земельного участка. Заключен договор на аренду помещения. Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Получена лицензия на сбор и утилизацию люминесцентных ламп, отработанное масло, аккумуляторы. Получена лицензия на сбор, переработку шин. Выполнен ремонт производственного помещения (ангара). Заключается договор с АО «Воркутауголь» на утилизацию вторичного сырья. Заключаются договора с магазинами на вывоз мусора. На сегодняшний день заключено 100 договоров. Заключено 30 договоров безвозмездного вывоза картона и пластика с социально-значимых объектов. Заключены договора с образовательными учреждениями на вывоз картона и пластика. Взят в аренду вагон для перевозки вторичного сырья. Ведутся переговоры с регоператором по вопросу транспортирования ТКО ж/д транспортом с удаленных населенных пунктов. Приобретена установка термического обезвреживания и утилизации отходов (инсинератор). В настоящее время оформляется лицензия на установку. Создано 6 рабочих мест (постоянных).</p>
----	--	---	-------	------	--

4.	<p>Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке продукции северного оленеводства на базе ПСК «Оленевод».</p> <p>Инициатор проекта: ПСК «Оленевод».</p> <p>Срок реализации: 2018 – 2023 г.г.</p>	<p>Строительство комплекса по переработке продукции северного оленеводства, включая котельную, обновление энергоснабжения, частичное техническое перевооружение.</p> <p>Сохранение 98 рабочих мест (штатные сотрудники), 22 чел. временные рабочие, привлеченные на строительство по проекту.</p> <p>Вовлечение в производственную деятельность (оленеводов частных) посредством проведения совместных зооветмероприятий, а также проведение совместного убоя – 68 человек.</p> <p>переподготовка и Переобучение кадров – 18 чел.</p>	420,3	3,1	<p>В стадии реализации.</p> <p>Степень готовности проекта – 10%</p> <p>Проведение инженерных изысканий.</p> <p>Замена деревянных опор с ремонтом высоковольтной линии в кол-ве 15 шт.</p> <p>Разработана предпроектная документация, включая подбор оборудования и технологий производства.</p> <p>Рабочие места не создавались.</p>
5.	<p>Приобретение оборудования для увеличения наименований и объемов выращиваемой зелени</p> <p>Инициатор проект: ООО «Гидропоника»</p> <p>Срок реализации: 2020 г.</p>	<p>Цель проекта: приобретение дополнительных стеллажей, для расширения ассортимента и объема выращиваемой зелени</p>	1,169	1,169 (РБ- 0,800, МБ-0,117, собственные средства – 0,252)	<p>Реализован.</p> <p>Степень готовности - 100%.</p> <p>Введен в эксплуатацию - октябрь 2020.</p> <p>Заключен договор на изготовление и установку трех гидропонных стеллажей. Приобретено оборудование.</p> <p>Выполнен монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, пробные посадки зелени.</p> <p>Создано 1 рабочее место.</p>
6.	<p>Открытие Центра красоты (медико-диагностический центр «Альфа-Мед»)</p> <p>Инициатор проект: ООО «Гедеон».</p>	<p>Создание Клиники Эстетической Медицины</p>	21,0	21,0 (собственные средства)	<p>Реализован.</p> <p>Степень готовности проекта –100%</p> <p>Центр красоты открыт – 27.10.2020 г.</p> <p>Создано 20 рабочих мест.</p>

	Срок реализации: 2020 г.				
7.	<p>Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ.</p> <p>Инициатор проекта: ООО «Воркутинские ТЭЦ».</p> <p>Срок реализации: 2015 – 2020 гг.</p>	<p>Перевод Воркутинской центральной водогрейной котельной (ВЦВК), использующей в качестве основного топлива мазут, на газ.</p> <p>Рабочие места не предусмотрены.</p> <p>Планируется обучение персонала.</p>	<p>314,82 (собственные средства) <i>Без средств ООО «Газпром межрегион строительство газопровода</i></p>	<p>242,44 (собственные средства)</p>	<p>Реализован.</p> <p>Степень готовности проекта (по мероприятиям) – 100%</p> <p>Проведенные мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнено опробование котлоагрегатов №2,3,5,6,7,8 на резервном топливе; 2. Выполнено комплексное опробование в течении 72 часов на котлах №2,3. 3. Выполнены пневматические испытания всех газопроводов 4. Выполнен монтаж заземления и молниезащиты; 5. Выполнен монтаж системы наружного освещения площадки БУУРГ и ГРПБ; 6. Выполнен монтаж пожарной сигнализации внутри главного корпуса; 7. Выполнен монтаж компрессора и трубопроводов продувки сжатым воздухом; 8. Выполнена планировка и благоустройство площадки щебнем, выполнено устройство подъездных путей асфальтобетонным покрытием. 9. Выполнено устройство колодца и приемков ливневой канализации <p>Введен в эксплуатацию 07.12.2020.</p>